

長田門原公園事業概要

事業名：長田門原公園整備事業
事業種別：都市公園整備事業
事業箇所：八重瀬町字友寄・宣次地内
事業主体：八重瀬町
事業関係：都市計画法・都市公園法
事業期間：平成15年度～平成28年度
公園面積：4.0ha
総事業費：2,957百万円
補助率：1/2(都市公園法第29条及び同施行令第31条による)

これまでの投資事業費 (単位：千円)

	総事業費	全体事業費	24年度末現在	残事業費
用地費	2,957,000	2,957,000	2,011,000	946,000
施設費	2,007,000	2,007,000	1,761,000	246,000
事務費	878,000	878,000	178,000	700,000
		72,000	72,000	0

今後の整備内容

多目的広場、広場2箇所の整備

遊具3箇所の設置

管理事務所兼トイレ等の設置

駐車場の整備3箇所

公園の設置目的及び主要施設の整備状況

当公園は、町の北部に位置し、既存の集落や団地等が建並び市街化が著しく、人口動向が高い地域にある。
これまで地域には都市公園がなく、当地域住民の強い要望を受けて平成15年5月に都市計画公園事業の認可を受け、長田門原公園として子供の遊場、生涯スポーツ、高齢者の健康増進及び憩いの場を目的として、運動施設を主体とし、遊戯施設、休養施設及び修景施設等を配置し、当地域の要望に配慮した地区公園として整備を進めている。

これまで、公園用地の取得を先行して事業を進めており、平成25年3月現在で用地取得率は、88.0%であり、残り4筆(3,962㎡)が未買収である。

施設整備としては、平成21年度及び22年度に公園境界の擁壁工事を終え、平成22年度から平成23年度にかけて区域内の荒造成と園路を一部成形し、平成24年度には、遊具の設置をしている。

